



UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

INFORME CUENTA PÚBLICA 2014

Informe Cuenta Pública Fiscal Nacional: **Unidad de Infraestructura**

Durante el año 2013 la cartera de iniciativas de inversión del Ministerio Público alcanzó los **32 proyectos de inversión en desarrollo**, todos los cuales contaron con recomendación favorable (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social. De estos, se encuentran en la etapa de diseño 18 proyectos y en etapa de ejecución 14 iniciativas. Para su materialización, se contó con un Marco Presupuestario aprobado de **M\$ 8.943.164**.

Dentro de esta cartera se destaca el proyecto **"Construcción Edificio Institucional Fiscalía Nacional - Ministerio Público"**, proyecto con la mas alta prioridad , el que finalizó su etapa de diseño durante el primer semestre del año 2013 para posteriormente dar inicio al llamado de Registro Especial en el mes de julio del mismo año, el que culminó dejando habilitadas en el registro especial a 14 empresas, las cuales pudieron acceder a retirar los antecedentes de la licitación a partir del 21 de octubre de ese mismo año.

Como resultado de dicho proceso, se presentaron al acta de apertura técnica el día 20 de diciembre de 2013 sólo 2 de estas empresas, de las cuales la unidad técnica (Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas), propuso adjudicar las obras a la empresa BROTEC Construcción Ltda., cuyo presupuesto asciende a **M\$ 13.142.886**.

Dicha propuesta fue aprobada por el Ministerio Público mediante Oficio DEN N° 288 de 30 de diciembre de 2013, y como consecuencia de ello, se tramitó la Resolución de Adjudicación DARM N° 25 de fecha 30 de diciembre de 2013, Tomada de Razón por la Contraloría General de La República con fecha 9 de abril de 2014, dándose inicio a las obras civiles el día 10 de abril de 2014.

EDIFICIO INSTITUCIONAL	
SUPERFICIE CONSTRUIDA	13.124 m ²
N° PISOS	11 PISOS Y 4 SUBTERRÁNEOS

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	\$ 13.142.886.721.-
COSTO UF/m2	42,96 UF/m ²
FECHA INICIO OBRAS	10/04/14
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS	540 días
FECHA TÉRMINO DE OBRAS	02/10/15
ARQUITECTOS CONSULTORÍA DE DISEÑO	Luis Corvalán - Sebastián Barahona - Cristián Yurisic

A continuación se incorporan dos tablas con la información sobre la cartera de proyectos en sus etapas de diseño y ejecución, para el año 2013.

Proyectos de Infraestructura en Etapa de Diseño

Región	Fiscalía	Monto \$ Convenio	Monto \$ Adjudicado	Superficie programa	Etapas actual
I	Pozo Almonte	20.672.000	P	288 m ²	En proceso de adjudicación
	Alto Hospicio	47.390.000	P	696 m ²	Preparación de antecedentes para licitación
II	Taltal	19.773.000	24.500.000	283,4 m ²	Diseño en desarrollo
III	Chañaral	22.561.000	19.420.000	334 m ²	Diseño en desarrollo
V	Viña del Mar	85.060.000	76.600.000	1.988 m ²	Terminado
	Quilpué	35.493.000	34.850.000	718 m ²	Terminado
	San Antonio	29.379.000	32.300.000	353,6 + 736,9 m ²	Diseño en desarrollo
VII	FL Talca	88.278.000	76.150.500	1.927m ²	Terminado
	Parral	22.111.000	22.111.000	445 m ²	Terminado
	Molina	27.752.000	P	323 m ²	Preparación de antecedentes para licitación
VIII	Cañete	25.487.000	24.000.000	398 m ²	Revisión final del proyecto
IX	Loncoche	23.828.000	19.720.000	290 m ²	Diseño en desarrollo
X	FL Puerto Montt	62.800.000	72.963.163	1.472 m ²	Diseño en desarrollo
	Ancud	28.641.000	28.641.000	404 m ²	Diseño en desarrollo
XII	Porvenir	33.516.000	29.990.000	219 m ²	Terminado
RM	Pudahuel	84.962.000	55.244.352	2.038 m ²	Diseño en desarrollo
	Melipilla	44.147.000	P	662 m ²	Preparación de antecedentes para licitación
	FL Maipú	42.894.000	42.894.000	4.090 m ²	Terminado

Nota: P = en proceso

Proyectos de Infraestructura en Etapa de Ejecución

Región	Fiscalía	Monto \$ Convenio	Monto \$ Adjudicado Ejecución	M2 Proyectados	Etapa actual
		Obra			
I	FL Iquique	2.464.131.000		2235,6 m ²	En proceso de adjudicación
IV	Andacollo			1543 / 87 m ²	Cambio a modalidad PCR
	Illapel	206.633.000		424,42 m ²	En proceso de licitación
VI	FR. FL. Rancagua	2.785.408.000	3.855.606.257	3.196,2 m ²	Proyecto en Desarrollo
	FL Pichilemu	263.101.000	353.242.073	337,6 m ²	Proyecto en Desarrollo
	FL San Vicente	584.873.000		603,77 m ²	En proceso de licitación
VII	FL Linares	1.229.703.000	1.204.596.276	886,4 m ²	Proyecto en Desarrollo
VIII	FL Chillán	1.177.178.000	1.769.332.888	1.349,9 m ²	Proyecto en Desarrollo
	FL Talcahuano	1.441.495		1.318,25 m ²	Ajuste del diseño
IX	FL Lautaro	468.656.000	465.785.759	426,97 m ²	Proyecto en Desarrollo
XIV	FL Los Lagos	382.528.000		449 m ²	Actualización mecánica de suelos
X	FL Osorno	964.416.000	1.012.563.017	1.199,1 m ²	Proyecto en Desarrollo
XII	Porvenir			264,2 m ²	Preparación de antecedentes para licitación
XIII	Fiscalía Nacional	14.959.966.000	13.142.886.721	13.124 m ²	En proceso de adjudicación

Proyectos de diseño finalizados y obras en ejecución.

Durante el año 2013 hubo 6 proyectos que finalizaron su etapa de diseño para su posterior ejecución y que corresponden a: "Construcción Fiscalía Local de Maipú", que además albergará a la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, Fiscalía Local de Viña del Mar, Fiscalía Local de Quilpué, Fiscalía Local de Talca, Fiscalía Local de Parral y Fiscalía Local de Porvenir.

Se iniciaron también las obras de seis edificios que albergarán fiscalías, ellas son las Fiscalías Locales de Pichilemu, Linares, Chillán, Lautaro, Osorno, y la Fiscalía Regional y Local de Rancagua.

Estas obras significan una inversión de \$ 8.661.126.270 y 7.396 metros cuadrados nuevos construidos aproximadamente.